

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2011r.	Nakłady poniesione do 31.12.2011	w tym w 2011r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>			<b>29 043 578</b>	<b>9 903 972</b>	<b>24 567 730</b>	<b>9 879 244</b>	<b>84,6%</b>	
<b>I</b>	<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>		<b>23 327 169</b>	<b>8 626 326</b>	<b>20 248 735</b>	<b>8 623 883</b>	<b>86,8%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY</b>		<b>23 327 169</b>	<b>8 626 326</b>	<b>20 248 735</b>	<b>8 623 883</b>	<b>86,8%</b>	
	Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich	2007 - 2012	23 327 169	8 626 326	20 248 735	8 623 883	86,8%	Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu studni dolnokredowej o głębokości 490m, rekonsrukcji studni dolnokredowej istniejącej L-I, przebudowie istniejących stacji uzdatniania wody oraz budowie akredytowanego laboratorium. Zakończono wykonywanie studni dolnokredowej o głębokości 490m oraz rekonstrukcję studni L-1 również dolnokredowej. Obydwie studnie pracują i jest z nich pobierana woda. W roku 2011 zadanie polegało na dokończeniu wykonania II ciągu technologicznego, pracach towarzyszących, dokończeniu przebudowy budynku stacji, montażu i uruchomieniu wszystkich pozostałych urządzeń, odbiorach eksploatacyjnych, technicznych, dozorach i nadzorze budowlanym. Miasto Łowicz uzyskało pozwolenia na użytkowanie i w pełni zaczęto eksploatować stację uzdatniania wody co przełożyło się na zdecydowaną poprawę jakości wody. Rozpoczęto także budowę budynku akredytowanego laboratorium. Wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym, wyposażono w instalacje i rozpoczęto wyposażanie w sprzęt laboratoryjny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
<b>II</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 452 130</b>	<b>1 183 796</b>	<b>4 247 430</b>	<b>1 183 796</b>	<b>95,4%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>4 452 130</b>	<b>1 183 796</b>	<b>4 247 430</b>	<b>1 183 796</b>	<b>95,4%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	2009 - 2012	4 452 130	1 183 796	4 247 430	1 183 796	95,4%	Wykonano przebudowę ulic 3-go Maja, Tkaczew, Bielawskiej i Sybiraków. Prace wykonała firma POL DRÓG z Warszawy. Wykonano następujące roboty budowlane: przebudowę fragmentów kanalizacji deszczowej w ulicy Bielawskiej i Sybiraków, ustawiono krawężniki w ulicy Sybiraków i Bielawskiej oraz wykonano chodniki, ułożono kostkę granitową w ulicy Bielawskiej z fragmentami Nowego Rynku i Przyryнку, zakończono układanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Sybiraków, ustawiono nowe oznakowanie ulic. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Zakończono prace w listopadzie 2011 r, natomiast część finansowania będzie dokonana w 2012 roku.
<b>III</b>	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>334 000</b>	<b>90 800</b>	<b>71 565</b>	<b>71 565</b>	<b>21,4%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>334 000</b>	<b>90 800</b>	<b>71 565</b>	<b>71 565</b>	<b>21,4%</b>	Realizacja projektu mającego na celu wdrożenie i promocję marki regionalnej miasta Łowicza poprzez działania promocyjne i marketingowe.
	Folklor Łowicki - wrozenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza	2011 - 2013	334 000	90 800	71 565	71 565	21,4%	
<b>IV</b>	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>930 279</b>	<b>3 050</b>			<b>0,0%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>930 279</b>	<b>3 050</b>			<b>0,0%</b>	
	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej	2010 - 2013	930 279	3 050	0	0	0,0%	W miesiącu lutym 2012 r została rozwiązana umowa na realizację tego projektu, z uwagi na koszty znacznie przekraczające pierwotne założenia.