

## **Realizacja inwestycji miejskich zapisanych w budżecie Miasta Łowicza za dziesięć miesięcy 2017 roku**

### **1. 500/50095/6050 Modernizacja Targowiska Miejskiego**

ZEC Łowicz przystąpił do przebudowy sieci ciepłej ułożonej na targowisku. Zostały położone nowe rury podziemne i zlikwidowane stare linie naziemne. Po tych pracach miasto Łowicz planuje wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego z nowym wjazdem na targowisko, rozbiórkę ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i jego ponowny montaż w miejsce starego ciepłociągu w celu poszerzenia chodnika przy zatoce parkingowej od strony ul. Sikorskiego. Wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na wykonanie zadania I ciągu handlowego wzdłuż ul. Sikorskiego. Projekt został opracowany. Opracowano mapę do celów projektowych. Na koniec listopada zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac I etapu. Obecnie jest wykonywana przebudowa 7 rabat od strony ul. Starzyńskiego.

**Plan 200 000,00 zł**

**Wydatki 3 768,00 zł**

**Zaangażowanie 1,88%**

### **2. 600/60004/6050 Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II**

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Dworcowej o łącznej długości **ok. 380m**, na początkowym odcinku o szerokości 9,6m jako ulica dwu kierunkowa, a dalej szerokości 5,5m przy budynku dworca kolejowego jako ulica jedno kierunkowa i szerokości 7m jako ulicę dwukierunkową wzdłuż zielenca i parkingu dla samochodów osobowych. Nawierzchnię ulicy wykonano jako asfaltową na powierzchni ok. 2500m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej na powierzchni ok. 1440m<sup>2</sup>.

Przy budynku dworca wykonano nową zatokę autobusową spełniającą obecne wymagania techniczne dla autobusów i poprawiającą bezpieczeństwo pieszych. W obszarze zielenca usunięto stary drzewostan w postaci kasztanowców, będący w złym stanie zdrowotnym i wykonano nowy układ ciągów pieszych z nowymi nasadzeniami zieleni niskiej w postaci dwóch rabat różanych i wysokiej w postaci ok. 46 lip oraz ustawiono nowe ławki i kosze.

W obszarze ulicy Dworcowej wybudowano kanalizację deszczową uwzględniającą nową geometrię ulicy oraz wybudowano kanalizację sanitarną poprawiając odpływ ścieków z budynku dworca i budynku mieszkalnego. Dzięki temu uporządkowano odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej likwidując szamba i odprowadzenie ścieków do deszczówki. Wykonano kanalizacje deszczową o łącznej długości ok. 211m i sanitarną o łącznej długości 240m. Wybudowano parking dla samochodów osobowych połączony dwoma zjazdami z ul. Dworcową. Parking posiada **177 miejsc** postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5m, w tym **6 miejsc dla osób niepełnosprawnych** o wymiarach 3,6x5m. Wzdłuż ul. Dworcowej w wykonano ciąg pieszy. Przy budynku dworca zlokalizowano wiaty dla ok. 20 szt rowerów. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej na powierzchni ok. 4130m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej na powierzchni ok. 638m<sup>2</sup>. W obszarze parkingu wybudowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe poprzez separator do sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano kanalizacje deszczową o łącznej długości ok. 258m.

Teren parkingu oświetlono 14 lampami. Łączna tego etapu inwestycji wartość inwestycji wyniosła 1 996 290 zł brutto. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. j. z Kutna.

Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowych przy dla autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej. Wykonawca prac jest firma WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew. Wartość prac 235 0011,12 zł brutto. Trwa procedura wyłonienia dostawcy wiat przystankowych. Wyłoniono dostawcę i wykonawcę 4 szt. nowych autobusów miejskich klasy MIDI oraz modernizację autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, którym została firma Solaris Bus & Coach S.A. Wartość zamówienia wynosi 4 896 739,47 zł. Planowany jest również zakup automatów biletowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacją pasażerską. Część realizacji zadań i środków finansowych zostało przeniesione na rok 2018.

**Plan 4 375 588,00zł                      Wydatki 2 108 061,75 zł                      Zaangażowanie 48,18 %**

**3.        600/60004/6050 Baza autobusowa wraz z infrastrukturą**

Opracowano dokumentację koncepcji bazy transportowej. Środki zostały przeznaczone na prace projektowe przy zaprojektowaniu tej bazy, wraz z projektem zagospodarowania terenu, decyzją środowiskową itp.

**Plan 110 000,00zł                      Wydatki 108 240,00 zł                      Zaangażowanie 98,40 %**

**4.        600/60004/6050 Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap III**

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o środki unijne pod wykonanie bazy dla potrzeb MZK, budowę ul. Dmowskiego i przebudowę ul. 1-go Maja w Łowiczu, oraz część urządzeń do inteligentnego systemu transportowego. Wniosek na to zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

**Plan 12 093,00zł                      Wydatki 12 093,00 zł                      Zaangażowanie 100,00 %**

**5.        600/60016/6050 Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

W ramach zadania rozpoczęto budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wyniesie 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej) powstanie chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej R=14,0 m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżka pieszo-rowerowa po stronie południowej i chodnik po stronie północnej. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-

Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. j. z Kutna. Wartość zamówienia wynosi 10 207 770,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017- 2018

Trwają roboty instalacyjne w branży sanitarnej oraz gromadzenie niezbędnych materiałów. Zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu.

**Plan 7 990 000,00zł                      Wydatki 13 174,77 zł                      Zaangażowanie 0,16 %**

**6.        600/60016/6050 Budowa ul. Polnej i Niciarnianej**

W ramach inwestycji wykonano nawierzchni ulic Polnej i Niciarnianej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Roboty wykonano na odcinku ul. Polnej 350,0 m i ul. Niciarnianej 590,48m. Łączna długość wykonywanych ulic 940,48m. Powierzchnia nawierzchni ulic 5150,0m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników 1936m<sup>2</sup>. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski z Kutna. Na przedmiotową inwestycję pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 257 700 zł. Zadanie zostały w pełni wykonane i rozliczone.

**Plan 1 874 000,00zł                      Wydatki 1 873 044,28 zł                      Zaangażowanie 99,99 %**

**7.        600/60016/6050 Budowa ul. Szafirowej i Topazowej**

W ramach inwestycji wykonywano nawierzchnie ulic Szafirowej i Topazowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 2417 m<sup>2</sup>. Wykonawcą prac była firma JKM MIREX Sp. z o.o. ze Skierniewic, wartość robót 291 539,40zł brutto.

**Plan 294 000,00zł                      Wydatki 291 539,40 zł                      Zaangażowanie 99,01 %**

**8.        600/60016/6050 Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej**

Planuje się wykonanie ulic Dolnej o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 752 m<sup>2</sup> oraz wykonanie chodników z wymianą krawężnika na powierzchni 341m<sup>2</sup>. Ogłoszono 3 przetargi nieograniczone, nie wpłynęły żadne oferty, ponieważ jest to stosunkowo mała inwestycja a firmy wybierają większe zadania. W 2017 roku firmy drogowe mają też duże opóźnienia w realizacji tegorocznych zadań ze względu na częste opady deszczu, co uniemożliwia wykonywanie prac. Ulicę Dolną trzeba będzie przełożyć na rok 2018. Ul. Lokalna obecnie nie będzie mogła być realizowana ponieważ nie ma uporządkowanych stanów prawnych.

**Plan 160 000,00zł                      Wydatki 1 500,00 zł                      Zaangażowanie 0,88 %**

**9.        600/60016/6050 Drogi gminne – dokumentacje**

Są opracowywane dokumentacje techniczne pod przyszłe projektowane drogi gminne.

**Plan 35 000,00zł                      Wydatki 2 105,00 zł                      Zaangażowanie 6,01 %**

**10.      600/60016/6050 Budowa ul. Chabrowej**

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej polegające na określeniu zakresu przeprowadzenia podziałów geodezyjnych uwzględniających ewentualne wykupy gruntów pod pas drogowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą i ogrodzeniami.

**Plan 30 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**11. 600/60016/6050 Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego**

Wyłoniono wykonawcę prac związanych z nawierzchnią chodnika firmę WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew o wartość 92 545,61 zł brutto oraz dostawę ławek i koszy firmę FILPOL, o wartości 16 912,5zł. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni na ok.634 m<sup>2</sup>. Przystąpiono do realizacji zadania. Zakończenie prac na początku grudnia.

**Plan 110 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**12. 600/60016/6050 Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida**

Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy ulicy Słowackiego i Norwida a także projekt kanalizacji deszczowej. Planuje się wykonanie nawierzchni o powierzchni ok. 2107m<sup>2</sup>. Ze względu iż złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na razie prace zostały zawieszono. Wniosek przeszedł ocenę formalną i przeszedł do oceny merytorycznej.

**Plan 150 000,00zł                      Wydatki 8 850,00 zł                      Zaangażowanie 5,90 %**

**13. 600/60016/6050 Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury**

W ramach inwestycji zrealizowano nawierzchnie chodników po jednej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Bolimowską do ul. Arkadyjskiej wraz z przejściem dla pieszych, nawierzchnię chodnika do placu zabawa oraz nawierzchnie łączącą ul. Arkadyjską z Dedalą. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ok. 1061m<sup>2</sup> Wykonawcą prac była firma WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew. Wartość wykonanych prac 127 552,89 zł brutto. Do wykonania pozostało wykonanie zjazdu publicznego na parking między blokami.

**Plan 151 000,00zł                      Wydatki 129 720,43 zł                      Zaangażowanie 85,91 %**

**14. 600/60016/6050 Przebudowa ul. Kurpińskiego**

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i wykonano nawierzchnię ulic Kurpińskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 982 m<sup>2</sup>. Wykonawcą prac była firma jest WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew, wartość robót 144 137,74 brutto. Planuje się również wykonanie zjazdów.

**Plan 192 000,00zł                      Wydatki 148 637,74 zł                      Zaangażowanie 77,42 %**

**15. 600/60016/6050 Przebudowa ul. Sochaczewskiej**

Wykonano dokumentację projektową. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni ok.1300m<sup>2</sup>. Ogłoszono 3 przetargi nieograniczone, nie wpłynęły żadne oferty. Przystąpiono do kolejnej procedury przetargowej z terminem realizacji w 2018r. Przetarg został ogłoszony w dniu 9.11.17 z otwarciem 28.11.2017 a realizacją zadania do 20 maja 2018 r.

**Plan 6 300,00zł                      Wydatki 6 300,00 zł                      Zaangażowanie 100 %**

**16. 600/60016/6050 Przebudowa ul. Szymanowskiego**

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i wykonano wykonywano nawierzchnię ulic Szymanowskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 11601 m<sup>2</sup>. Wykonawcą prac jest WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew, wartość robót 147 500 zł brutto. Planuje się również wykonanie zjazdów.

**Plan 177 000,00zł                      Wydatki 152 000,00 zł                      Zaangażowanie 85,88 %**

**17. 600/60016/6050 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Topolowej**

Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Topolowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek przeszedł ocenę formalną i przeszedł do oceny merytorycznej.

**Plan 12 000,00zł                      Wydatki 10 600,00 zł                      Zaangażowanie 88,33 %**

**18. 600/60016/6050 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego**

Zamontowano sekundniki na w/w skrzyżowaniu wraz z sygnalizatorami dźwiękowymi dla osób niewidomych na skrzyżowaniu ul. Kurkowa, Sikorskiego, Starzyńskiego.

**Plan 14 000,00zł                      Wydatki 13 094,59zł                      Zaangażowanie 93,53 %**

**19. 600/60016/6050 Przebudowa ul. Wąskiej**

Wyłoniono wykonawcę robót drogowych firmę WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie, Gmina Kocierzew. Wartość prac 244 918,86 zł brutto Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i granitowej na powierzchni 850 m<sup>2</sup> w tym granitowej ok. 300 m<sup>2</sup>. Przekazano teren budowy wykonawcy. Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac.

**Plan 255 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**20. 600/60016/6050 Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych**

Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych Broniewskiego, z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sikorskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Kurkowej, Stanisławskiego i ul. Długiej. Prace zostały zakończone.

**Plan 50 000,00zł                      Wydatki 10 992,00 zł                      Zaangażowanie 21,84 %**

**21. 600/60017/6050 Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki**

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z wykonaniem nawierzchni firmę WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie, Gmina Kocierzew. Wartość prac 91 118,60 zł. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy blokami Czajki 1a i 1b o powierzchni ok. 700m<sup>2</sup>. Prace zostały zakończone.

**Plan 100 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**22. 630/63003/6050 Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej**

Planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do ul. tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z koski betonowej lub

asfaltowa. Dokumentacja ma być zlecona w ramach dużego projektu inwestycyjnego w celu pozyskania środków zewnętrznych. Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego na wyłonienie projektanta.

**Plan 2 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**23. 630/63003/6050 Rozwój turystyki na terenie Miasta Łowicza**

Wykonano w ramach zadania plażę o wymiary 31mx 64m oraz ciąg pieszy od schodów z wału do pomostu na rzece z desek kompozytowych szerokości 2m, do demontażu na okres zimowy. Łączna powierzchnia plaży to 1984m<sup>2</sup> objętość piasku do przywiezienia to 793,6m<sup>3</sup>. W ramach tego zadania została zakupiona scena z zadaszeniem, zakupiono 10 palm, koło ratunkowe oraz wyposażenie boiska do piłki siatkowej. Prace zostały zakończone.

**Plan 100 000,00zł                      Wydatki 91 161,07 zł                      Zaangażowanie 91,16 %**

**24. 630/63003/6050 Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim**

Przygotowano dokumentację pod wykonanie stacji roweru publicznego w różnych częściach miasta. Dalsza część projektu ma być realizowana w roku 2018.

**Plan 5 857,000zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**25. 700/70001/6050 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego nr 2 – dokumentacja**

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej termomodernizacji budynku wielorodzinnego. Przystąpiono do wykonywania dokumentacji technicznej, termin realizacji do końca roku.

**Plan 10 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**26. 700/70001/6050 Zakup zestawów komputerowych**

Zakupiono urządzenia komputerowe dla potrzeb ZGM.

**Plan 10 000,00zł                      Wydatki 9 999,90 zł                      Zaangażowanie 100,00 %**

**27. 700/70001/6050 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i M - dokumentacja**

Przystąpiono do wykonywania dokumentacji technicznej, termin realizacji do końca roku.

**Plan 17 500,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**28. 700/70001/6050 Zakup samochodu**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakupił na potrzeby bieżącej działalności samochód dostawczy marki Fiat

**Plan 110 000,00zł                      Wydatki 106 868,23 zł                      Zaangażowanie 97,15 %**

**29. 700/70001/6050 Montaż klimatyzatora przy ul. Kaliskiej 5**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakupił na potrzeby bieżącej działalności klimatyzator.

**Plan 11 000,00zł                      Wydatki 10 614,90 zł                      Zaangażowanie 96,49 %**

**30. 700/70005/6050 Budowa budynku mieszkalnego – dokumentacje 2017**

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą wykonanie 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania +”..

Zaproponowano w koncepcji - 3 Budynki 2-u klatkowe, 4- kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, ze stropodachem płaskim niewentylowanym, realizowanym w tradycyjnej technologii wykonawstwa. W każdym bloku 32 mieszkania od 38 m<sup>2</sup> do 67 m<sup>2</sup>. Ogrzewanie z kotłowni gazowej indywidualnej.

Została podpisana umowa wstępna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację tego programu pilotażowego . Obecnie od lipca trwa analiza prowadzona przez bank możliwości, celowości i opłacalności tej inwestycji.

**Plan 40 000,00zł                      Wydatki 11 038,68 zł                      Zaangażowanie 27,60 %**

**31. 700/70005/6050 Wykup gruntów**

Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego celem stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne – pod ulice. Spłata zobowiązań po przejściu gruntów pod drogi ul. Niciarnianą, ul. Dmowskiego, ul. Wegnera i ul. Rotstada.

**Plan 1 500 000,00zł                      Wydatki 1 139 996,60 zł                      Zaangażowanie 75,99%**

**32. 700/70005/6050 Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5**

Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2.9056 ha – spłata raty przypadającej na 2017 rok w/g uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.

**Plan 700 000,00zł                      Wydatki 700 000,00 zł                      Zaangażowanie 100,00 %**

**33. 700/70005/6050 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej**

Planowana była modernizacja budynku z wymianą stropu i dachu, ociepleniem ścian, nową instalacją gazową, ogrzewaniem gazowym. W budynku tym w pomieszczeniach po dawnym sklepie 2 mieszkania przewidywano dla repatriantów.

Przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu przekroczenia przez oferenta kwoty przeznaczonej na zadanie o ok. 299 226,72zł brutto. Wykonano przyłącze gazowe do tego budynku.

**Plan 10 000,00zł                      Wydatki 2 376 ,36 zł                      Zaangażowanie 23,76 %**

**34. 750/75095/6050 Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowo powoływanej spółki z o.o.**

Środki na wkład własny nowo powołanej spółki miejskiej.

**Plan 100 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**35. 754/75495/6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego**

Zrobiono modernizację 5 kamer obrotowych monitoringu miejskiego oraz zakupiono UPS.

**Plan 25 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**36. 754/75495/6050 Zakup sprzętu dla OSP**

Zakupiono rozpieracz ramieniowy pneumatyczny do rozcinania pojazdów dla potrzeb ratownictwa drogowego

**Plan 20 000,00zł                      Wydatki 16 912,50 zł                      Zaangażowanie 84,60 %**

**37. 758/75818/6050 Rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne**

Rezerwa na uzupełnienia środków finansowych na inwestycje przewidywane w budżecie miasta.

**Plan 40 724,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**38. 801/80104/6050 Termomodernizacja Przedszkola nr 5**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji Przedszkola nr 5 wraz wymianą kotłowni węglowej na gazową, wymianą dachu, ociepleniem ścian itp.

**Plan 30 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**39. 851/85154/6050 Plac zabaw na Bratkowicach**

Opracowano dokumentację projektowaną placu zabaw między blokami na os. Bratkowice Wyłoniono wykonawcę robót firmę MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60 a z Pakości. Wartość prac wyniesie 82 853,37 zł. Zakres prac obejmuje montaż i dostawę zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, linarium typu piramida, huśtawki wieloosobowej wraz z bocianim gniazdem, huśtawki wagowej czteroosobowej, bujak typu rakieta, serfer oraz uzupełnienie nawierzchni piaskowej.

**Plan 85 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**40. 900/90001/6050 Budowa separatorów i osadników**

Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego na separatory w ciągach ulic Piaskowej i Poprzecznej. Zadanie zostało zawieszono do realizacji w roku 2017

**Plan 150 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**



**41. 900/90001/6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I**

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy kompleksowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków etap I. Przetarg był ogłoszony 28.04.2017. Poniesione wydatki są wynagrodzeniami zespołu do spraw budowy oczyszczalni oraz kosztami obsługi przetargowej.

**Plan 2 936 896,00zł                      Wydatki 169 576,90zł                      Zaangażowanie 5,77 %**

**42. 900/90001/6050 Budowa mostu na rzece Otolance**

Planuję się z budową nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę, zwłaszcza przy wysokim stanie wód. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

**Plan 7 000,00zł                      Wydatki 5 805,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**43. 900/90013/6050 Modernizacja schroniska dla zwierząt**

Opracowano dokumentację projektową nadbudowy budynku schroniska dla zwierząt. Planowane jest rozpoczęcie wstępnych prac.

**Plan 50 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**44. 900/90003/6050 Utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami**

Wybrano wykonawcę prac związanych z utwardzeniem terenu firmę Zakład Projektowo Remontowo Budowlany ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz. Wartość robot wynosi 39 881,78zł. Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzenia na powierzchni ok. 220m2 oraz w dalszej kolejności zakup i montaż na podstawie oddzielnego zamówienia wiaty pod kontenery. Prace mają się zakończyć do końca 2017 roku.

**Plan 55 000,00zł                      Wydatki 0,00 zł                      Zaangażowanie 0,00 %**

**45. 900/90015/6050 Oświetlenie ul. Wegnera**

Wykonano prace przygotowawcze pod budowę oświetlenia ulicznego tj. rozbiórkę budynków w ciągu ulicy wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi budynki. Roboty wykonała Firma Budra z Łowicza, wartość wykonanych prac 83 080,0.zł.

Wyłoniono wykonawcę prac związanych z budową oświetlenia ulicznego firmę P&K LED Piotr Sobór ul. Świtezianki 8/41 91-496 Łódź, za cenę brutto 83 855,25zł. Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót. Prace mają się zakończyć do końca 2017 roku.

**Plan 180 000,00zł                      Wydatki 83081,01 zł                      Zaangażowanie 46,16 %**

**Plan 7 000,00zł                      Wydatki 4988,88 zł                      Zaangażowanie 71,27 %**

**53. 926/92604/6050 Zakup samochodu dostawczego**

Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił na potrzeby bieżącej działalności samochodu dostawczego marki Ford.

**Plan 18 500,00zł                      Wydatki 18 450,00 zł                      Zaangażowanie 100,00 %**

## **Inne zadania realizowane przez Miasto Łowicz**

**54. 853/85334/4270 Remont Mieszkania dla repatriantów na os. Kostka 12**

Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych firmę P.H.U. JAGUAR Wojciech Szafarowicz z Łowicza. Wartość robót wynosi 48 906,99zł Zakres prac polega na wykonaniu remontu mieszkania między innymi w zakresie wykonania tynków, okładzin podłogowych i ściennych, nowych punktów elektrycznych i wodnych, malowaniu, montażu nowej stolarki drzwiowej dostawie wyposażenia kuchni i łazienki.

Do końca roku planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia mieszkania w postaci mebli pokojowych, drobnego wyposażenia kuchni i pozostałych pomieszczeń w artykułu gospodarstwa domowego.

**Plan 100 000,00zł                      Wydatki 24 453,50 zł                      Zaangażowanie 24,45 %**

**55. 921/9210/4330 Prace zabezpieczająco-konserwatorskie zabytkowej baszty gen. Klickiego w Łowiczu**

Wykonawcą prac budowlanych była firmę Zakład Projektowo Remontowo Budowlany z Łowicza. Wartość robót wyniosła 144 033,00zł. Zakres prac polegał na wykonaniu przemurowań narożników ze wzmocnieniem za pomocą kotew spiralnych, rozebranie ściany wykusza i ponowne wymurowanie z prawidłowym zakotwieniem w ścianie wieży, wykonanie przekrycia z blachy miedzianej na konstrukcji drewnianej, uzupełnieniu zniszczonych cegieł na całej elewacji, renowacja ryzalitu, uzupełnieniu fug uszkodzonych przez warunki atmosferyczne i korozję biologiczną, impregnacja ścian zewnętrznych, renowacji drzwi zewnętrznych, okien drewnianych, podłogi z deszczulek drewnianych, wykonaniu tynków wewnętrznych z malowaniem. Prace wykonano zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Rozliczana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 37 500 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z programu ochrony zabytków.

**Plan 160 000,00zł                      Wydatki 148 033,00 zł                      Zaangażowanie 92,52 %**

**Plan 7 000,00zł**

**Wydatki 4988,88 zł**

**Zaangażowanie 71,27 %**

**53. 926/92604/6050 Zakup samochodu dostawczego**

Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił na potrzeby bieżącej działalności samochodu dostawczego marki Ford.

**Plan 18 500,00zł**

**Wydatki 18 450,00 zł**

**Zaangażowanie 100,00 %**

## **Inne zadania realizowane przez Miasto Łowicz**

**54. 853/85334/4270 Remont Mieszkania dla repatriantów na os. Kostka 12**

Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych firmę P.H.U. JAGUAR Wojciech Szafarowicz z Łowicza. Wartość robót wynosi 48 906,99zł Zakres prac polega na wykonaniu remontu mieszkania między innymi w zakresie wykonania tynków, okładzin podłogowych i ściennych, nowych punktów elektrycznych i wodnych, malowaniu, montażu nowej stolarki drzwiowej dostawie wyposażenia kuchni i łazienki.

Do końca roku planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia mieszkania w postaci mebli pokojowych, drobnego wyposażenia kuchni i pozostałych pomieszczeń w artykułu gospodarstwa domowego.

**Plan 100 000,00zł**

**Wydatki 24 453,50 zł**

**Zaangażowanie 24,45 %**

**55. 921/9210/4330 Prace zabezpieczająco-konserwatorskie zabytkowej baszty gen. Kłickiego w Łowiczu**

Wykonawcą prac budowlanych była firmę Zakład Projektowo Remontowo Budowlany z Łowicza. Wartość robót wyniosła 144 033,00zł. Zakres prac polegał na wykonaniu przemurowań narożników ze wzmocnieniem za pomocą kotew spiralnych, rozebranie ściany wykusza i ponowne wymurowanie z prawidłowym zakotwieniem w ścianie wieży, wykonanie przekrycia z blachy miedzianej na konstrukcji drewnianej, uzupełnieniu zniszczonych cegieł na całej elewacji, renowacja ryzalitu, uzupełnieniu fug uszkodzonych przez warunki atmosferyczne i korozję biologiczną, impregnacja ścian zewnętrznych, renowacji drzwi zewnętrznych, okien drewnianych, podłogi z deszczulek drewnianych, wykonaniu tynków wewnętrznych z malowaniem. Prace wykonano zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Rozliczana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 37 500 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z programu ochrony zabytków.

**Plan 160 000,00zł**

**Wydatki 148 033,00 zł**

**Zaangażowanie 92,52 %**

NACZELNIK WYDZIAŁU

*S. Pełka*  
mgr inż. Grzegorz Pełka