Załącznik nr 3 do umowy nr POIS.02.03.00-00-0097/16 z dnia 30.09.2016r.

Harmonogram Realizacji Projektu [1] (aktualny załacznik należy umieścic w module Harmonogram płatności w SL2014)

Nr POIS.02.03.00-00-0097/16 Tytuł: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz- etap I"

Kwalifikowalność wydatków: od 01.01.2014 r.do 31.12.2022 r.

Data sporządzenia Harmonogramu: 31.12.2021r.

Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu/elementu odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja																	
									2015 - 2015 [2]	2016					2017					2018					2019		
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2016	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2017	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2018	I kwartał	II kwartał	III kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1					**Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk)**	**94 247 413,86**	**94 247 413,86**	**0,00**	**403 988,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 021 465,66**	**1 021 465,66**	**353 896,03**	**92 654,44**	**2 984 181,90**	**1 330 605,30**	**4 761 337,67**	**126 321,22**	**261 608,18**	**376 798,98**	**248 567,75**	**1 013 296,13**	**100 268,24**	**42 215,43**	**166 505,80**
					Razem wk:	**57 535 967,85**	**57 535 967,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806 345,50**	**806 345,50**	**201 586,37**	**0,00**	**2 275 971,06**	**975 416,01**	**3 452 973,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					dotacja celowa [3]																						
					płatność budżet państwa	48 905 572,67	48 905 572,67	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 393,68**	**685 393,68**	**171 348,41**	**0,00**	**1 934 575,40**	**829 103,61**	**2 935 027,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					budżet jst	8 492 687,12	8 492 687,12	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 951,82**	**120 951,82**	**30 237,96**	**0,00**	**317 395,66**	**32 604,34**	**380 237,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					inne krajowe środki publiczne [4]	137 708,06	137 708,06		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**113 708,06**	**137 708,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					prywatne [5]																						
					EBI																						
					Razem wnk:	**36 711 446,01**	**36 711 446,01**	**0,00**	**403 988,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 120,16**	**215 120,16**	**152 309,66**	**92 654,44**	**708 210,84**	**355 189,29**	**1 308 364,23**	**126 321,22**	**261 608,18**	**376 798,98**	**248 567,75**	**1 013 296,13**	**100 268,24**	**42 215,43**	**166 505,80**
					budżet jst	19 409 571,91	19 409 571,91	0,00																			
					inne krajowe środki publiczne [4]																						
					prywatne [5]																						
					VAT	17 301 874,10	17 301 874,10	0,00	**75 542,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 533,06**	**185 981,56**	**46 939,87**	**0,00**	**531 626,19**	**228 085,52**	**806 651,58**	**3 875,23**	**11 640,55**	**35 843,87**	**20 770,57**	**72 130,22**	**587,58**	**0,00**	**0,00**
					EBI																						
2	1.	Dokumentacja projektowa	30.09.2013	15.06.2015	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) [6]	403 988,58			403 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk [7]:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	403 988,58			403 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	75 542,58			75 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.	Nadzór autorski	30.09.2013	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	343 170,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	34 317,00	22 878,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	343 170,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	34 317,00	22 878,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	64 170,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	6 417,00	4 278,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00
4	3.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków - budynek administracyjny	20.06.2016	31-12-2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 239 756,20			0,00	0,00	0,00	0,00	991 804,96	991 804,96	247 951,24	0,00	0,00	0,00	247 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	1 007 931,87			0,00	0,00	0,00	0,00	806 345,50	806 345,50	201 586,37	0,00	0,00	0,00	201 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	231 824,33			0,00	0,00	0,00	0,00	185 459,46	185 459,46	46 364,87	0,00	0,00	0,00	46 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	231 824,33			0,00	0,00	0,00	0,00	185 459,46	185 459,46	46 364,87	0,00	0,00	0,00	46 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej	30.04.2017	31.12.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	3 999 206,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 444,40	1 199 761,69	3 999 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	3 251 387,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 971,06	975 416,01	3 251 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	747 819,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,34	224 345,68	747 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	747 819,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 473,34	224 345,68	747 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Nadzór inwestycyjny (modernizacja oczyszczalni ścieków)	20.06.2016	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 407 831,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	0,00	43 438,57	136 115,71	43 438,57	222 992,85	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	1 407 831,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	0,00	43 438,57	136 115,71	43 438,57	222 992,85	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	259 440,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	8 122,66	24 367,98	8 122,66	40 613,30	0,00	0,00	0,00
8	6.	Nadzór inwestycyjny (rozbudowa kanalizacji)	30.04.2017	31.12.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	78 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	78 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	11 219,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,68	3 739,84	11 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7.	Jednostka realizująca projekt	1.12.2016	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	1 727 438,71			0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,60	26 868,60	88 278,79	92 654,44	144 737,50	92 343,61	418 014,34	126 321,22	206 730,61	206 366,27	182 251,18	721 669,28	100 268,24	42 215,43	166 505,80
					Razem wk:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	1 727 438,71			0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,60	26 868,60	88 278,79	92 654,44	144 737,50	92 343,61	418 014,34	126 321,22	206 730,61	206 366,27	182 251,18	721 669,28	100 268,24	42 215,43	166 505,80
					w tym VAT	19 943,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	0,00	673,17	3 875,23	1 378,89	5 058,89	8 369,91	18 682,92	587,58	0,00	0,00
10	8.	Informacja i promocja (Miasto Łowicz)	15.11.2016	31.12.2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	26 551,50			0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	26 551,50			0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	5 301,50			0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9.	Informacja i promocja (Gmina Łowicz)	30.11.2016	31.12.2017	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	2 398,50			0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	2 398,50			0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	448,50			0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków - Zadanie IA	2019-12-05	2021-06-05	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	57 803 850,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	44 890 621,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	12 913 228,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	10 808 850,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	11.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków - Zadanie IB	2020-07-01	31-12-2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	21 701 628,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	8 155 111,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	13 546 516,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	4 058 028,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.	Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków - Zadanie IC instalacja do odwadniania osadów w obiekcie nr 19	2021-04-01	31-12-2022	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk)	5 513 095,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wk:	230 915,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem wnk :	5 282 179,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym VAT	1 019 286,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~Luka w finansowaniu/ryczałt (%) 8)~~	25%

wk- wydatki kwalifikowalne
wnk - wydatki niekwalifikowalne

1) Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014

2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2014 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 10 ...-*2015,* a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2014 r. w stosunku do każdej z pozycji
3) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
4) W zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych

5) Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
6) W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wnk tylko na polecenie IW/IP. Możliwe jest również dodanie wieszy wyodrebniających VAT na polecenie IW/IP. W przeciwnym razie należy wypełnić tylko wydatki "Razem".
Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania"w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o ofinansowanie
7) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie
8) Wypełnić w przypadku projektu generującego dochód

Załącznik nr 3 do umowy nr POIS.02.03.00-00-0097/16 z dnia 30.09.2016r.

		2020					2021					2022				
IV kwartał	Razem 2019	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2020	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2022
100 102,36	**409 091,83**	**53 820,92**	**4 758 464,60**	**16 320 209,17**	**20 077 587,23**	**41 210 081,92**	**60 146,32**	**11 780 379,34**	**5 877 924,19**	**2 318 191,49**	**20 036 641,34**	**5 811 408,34**	**5 098 936,98**	**10 669 213,99**	**3 811 951,42**	**25 391 510,73**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 712 097,10**	**13 069 878,80**	**16 114 524,10**	**32 896 500,00**	**0,00**	**9 221 660,08**	**2 772 461,14**	**1 764 360,00**	**13 758 481,22**	**0,00**	**0,00**	**4 672 214,92**	**1 949 452,77**	**6 621 667,69**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 712 097,10**	**13 069 878,80**	**11 417 839,72**	**28 199 815,62**	**0,00**	**7 838 411,07**	**2 118 801,35**	**1 499 706,00**	**11 456 918,42**	**0,00**	**0,00**	**3 971 382,68**	**1 657 034,85**	**5 628 417,53**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 696 684,38**	**4 696 684,38**	**0,00**	**1 383 249,01**	**653 659,79**	**264 654,00**	**2 301 562,80**	**0,00**	**0,00**	**700 832,24**	**292 417,92**	**993 250,16**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 102,36	**409 091,83**	**53 820,92**	**1 046 367,50**	**3 250 330,37**	**3 963 063,13**	**8 313 581,92**	**60 146,32**	**2 558 719,26**	**3 105 463,05**	**553 831,49**	**6 278 160,12**	**5 811 408,34**	**5 098 936,98**	**5 996 999,07**	**1 862 498,65**	**18 769 843,04**
0,00	**587,58**	**2 426,50**	**884 567,31**	**3 044 836,01**	**3 749 382,43**	**7 681 212,25**	**10 405,41**	**2 202 274,19**	**1 098 002,08**	**432 641,49**	**3 743 323,17**	**1 086 405,62**	**953 459,75**	**1 979 338,96**	**717 240,83**	**4 736 445,16**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 439,00	34 317,00	34 317,00	57 195,00	137 268,00	11 439,00	45 756,00	22 878,00	57 195,00	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 439,00	34 317,00	34 317,00	57 195,00	137 268,00	11 439,00	45 756,00	22 878,00	57 195,00	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 139,00	6 417,00	6 417,00	10 695,00	25 668,00	2 139,00	8 556,00	4 278,00	10 695,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 537,50	130 315,71	172 985,53	172 985,53	477 824,27	44 207,32	171 601,78	67 912,74	86 333,69	370 055,53	41 146,84	60 797,76	60 797,76	156 549,99	319 292,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 537,50	130 315,71	172 985,53	172 985,53	477 824,27	44 207,32	171 601,78	67 912,74	86 333,69	370 055,53	41 146,84	60 797,76	60 797,76	156 549,99	319 292,35
0,00	0,00	287,50	24 367,98	32 346,89	32 346,89	89 349,26	8 266,41	32 088,14	12 699,12	16 143,69	69 197,36	7 694,12	11 368,68	11 368,68	29 273,60	59 705,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 102,36	409 091,83	40 844,42	27 952,46	36 955,72	26 542,06	132 294,66	4 500,00	3 000,00	6 000,00	4 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 102,36	409 091,83	40 844,42	27 952,46	36 955,72	26 542,06	132 294,66	4 500,00	3 000,00	6 000,00	4 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,90	0,00	26 157,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,90	0,00	26 157,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,90	0,00	5 227,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 565 879,43	16 075 950,92	19 820 864,64	40 462 694,99	0,00	11 560 021,56	5 781 133,45	0,00	17 341 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 712 097,10	13 069 878,80	16 114 524,10	32 896 500,00	0,00	9 221 660,08	2 772 461,14	0,00	11 994 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	853 782,33	3 006 072,12	3 706 340,54	7 566 194,99	0,00	2 333 361,48	3 008 672,31	0,00	5 347 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	853 782,33	3 006 072,12	3 706 340,54	7 566 194,99	0,00	2 161 630,05	1 081 024,96	0,00	3 242 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 162,80	2 170 162,80	5 768 761,50	5 038 139,22	6 544 117,23	2 180 447,25	19 531 465,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 360,00	1 764 360,00	0,00	0,00	4 672 214,92	1 718 536,84	6 390 751,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 802,80	405 802,80	5 768 761,50	5 038 139,22	1 871 902,31	461 910,41	13 140 713,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 802,80	405 802,80	1 078 711,50	942 091,07	1 223 696,72	407 725,91	3 652 225,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 141,10	1 474 954,18	5 513 095,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 915,93	230 915,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 141,10	1 244 038,25	5 282 179,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 045,66	280 241,32	1 019 286,98

MIASTO ŁOWICZ
99-400 Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
REGON 750148621, NIP 834-188-25-02

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

Skarbnik Miasta Łowicza
Joanna Mika

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
NIP 522 00 18 559 REGON 142 137 128

NFOŚiGW
Departament Ochrony Wód
Dyrektor
Ewa Kamieńska

NFOŚiGW
Departament Księgowości i Rozliczeń
p.o. Zastępcy Głównego Księgowego
Jan Mielcarz